

7. Generelt om avfallshåndtering

Det er ikke laget noen detaljert beskrivelse av hvordan miljøsanering skal utføres men alt av helse- og miljøfarlig avfall skal leveres til godkjent mottak. Bakgrunnen for dette er at vi ikke ønsker å låse gjennomføringen til bestemte metoder, men at saneringen gjennomføres etter lover og regler

Tiltakshaver er øverste ansvarlige for avfallshåndteringen. I forbindelse med levering av sluttrapport når prosjektet er avsluttet, er det krav om å dokumentere avfallshåndteringen. For ordinært avfall og lav-forurensede masser, skal kvittering fra avfalls- og gjenvinningsanlegg eller andre lovlige mottak leveres sluttrapporten. For farlig avfall så skal alt av deklarasjoner ligge inne på www.avfallsdeklarerer.no for prosjektet.

Riveentreprenøren er ansvarlig for å deklare alt av farlig avfall, samt å skaffe dokumentasjon på levering av ordinært avfall og lav-forurensede masser. Han skal i tillegg oppbevare og systematisere dokumentasjonen som overleveres prosjektleder når miljøsanerings/rivearbeidet er ferdig.

Miljøkrav til sanering:

EE-avfall skal sorteres i følgende fraksjoner:

- Lysstoffrør og sparepærer (skal ikke knuses).
- Andre lyskilder
- Røykvarslere
- Små knuselige enheter
- Store robuste enheter
- Kabler og ledninger.
- Varmeovn

Trekkerør og kabelkanaler i plast legges i samme fraksjon som kabler og ledninger. Alt EE-avfall leveres til godkjent mottak.

Sanering av asbest

Alle som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Regelverket har krav til hvordan asbestsaneringen skal planlegges og gjennomføres for å unngå eksponering for asbeststøv.

Riving og fjerning av materialer som inneholder **asbest** kalles asbestsanering. Det inkluderer også håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid.

Det er kun arbeidstakere med spesialopplæring og som har helseovervåking, som kan utføre asbestsanering. I tillegg må virksomheten de arbeider for ha **tillatelse fra Arbeidstilsynet** til å utføre arbeid med asbest.